

 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	 aecid	 cooperación española	 FCAS Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
CÓDIGO: COL-035-B	COLOMBIA		
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL SECTOR RURAL			

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. OBJETIVO GENERAL

El programa tiene por objetivo contribuir al incremento de la cobertura de servicios eficientes y sostenibles de agua potable y saneamiento en comunidades rurales.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Se han establecido los siguientes:

- OE1: Construir, ampliar y rehabilitar infraestructura que permita ofrecer los servicios de agua potable y saneamiento básico.
- OE2: Desarrollo comunitario.
- OE3: Fortalecimiento institucional a nivel rural.

1.3. PLAZOS

Fecha de aprobación C.M.	28 de octubre de 2011
Fecha de firma del convenio:	11 de febrero de 2013
Fecha de inicio de ejecución:	1 de diciembre de 2015
Plazo de ejecución:	El plazo inicial fue de 48 meses. Se aprobó una ampliación de 12 meses con el fin de satisfacer la culminación de los diseños y la consecución de fondos adicionales que les habite a otra ampliación de 36 meses.
Fecha de finalización de ejecución:	29 de noviembre de 2020

1.4. SOCIOS LOCALES

Entidad beneficiaria:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de la República de Colombia
Entidad ejecutora:	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE)

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente de financiación	Importe (€)	Porcentaje (%)
Aportación FCAS	13.804.527,89	77,35
Aportación local*	4.043.107,20	22,65
TOTAL	17.847.641,86	100%

*La aportación local aúna los fondos del Ministerio y los dispuestos por el Plan Departamental de Agua (PDA) del Cauca, en total COP 13.430.149.155

1.6. ÁMBITO DE TRABAJO

- Zona de actuación:**
1. Cargachiquillos (Totoró), Departamento del Cauca.
 2. La Libertad y Sabanetica (San Onofre), Departamento de Sucre.
 3. Fonseca, Departamento de La Guajira.



Tipo de intervención: Agua potable y saneamiento básico; Fortalecimiento institucional; Desarrollo comunitario.

Zona de ejecución: Rural

No. Beneficiarios: Entre 10.000 y 15.000 beneficiarios directos.

2. LÍNEAS DE TRABAJO

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA

Componente I: Inversiones en estudios, diseños e infraestructura para la construcción, ampliación y rehabilitación de proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades rurales.

Componente II: Desarrollo comunitario y preparación de proyectos integrales.

Componente III: Fortalecimiento institucional de entidades del nivel nacional, municipal y regional, incluyendo la ejecución de proyectos piloto para el desarrollo de tecnologías alternativas de abastecimiento en comunidades rurales.

Componente IV: Diseño y montaje de esquemas sostenibles de prestación de los servicios, asistencia técnica y apoyo de modelos post construcción en zonas rurales. Pese a que el Programa prevé trabajar en 51 localidades a nivel nacional, el apoyo de AECID estaría enmarcado territorialmente, circunscrito a aquellas localidades que estén en zonas priorizadas por el MAP.

2.2. AVANCES EN HITOS

Tras la firma del POG y el POA1, el 1 de diciembre de 2015 se da inicio a la ejecución mediante la carta de aprobación. El POA2 se aprobó definitivamente en octubre de 2017. El POA3 estuvo vigente hasta junio de 2019 se aprobó el 1 de agosto de 2018. El POA4 actualmente vigente se aprobó el 25 de octubre de 2019, inicialmente válido hasta noviembre de 2019, se ha prorrogado hasta marzo 2020.

El 28 de noviembre de 2019 se firma una modificación de la Resolución de Subvención que amplía el plazo de ejecución. El beneficiario solicitó una ampliación de plazo de 48 meses, pero se concede una primera prórroga de 12 meses (hasta el 29/11/2020) para el cumplimiento de una serie de condiciones previas como garantía de la ejecución de las actividades posteriores. Tras el cumplimiento de estos condicionantes se concederá un segundo período inmediato de 36 meses (hasta el 29/11/2023), a partir del cumplimiento del plazo anterior, para la licitación y ejecución de las actividades propias del programa. La entrada en vigor de este segundo período será automática siempre que la AECID verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas para el primer período y así lo comunique expresamente.

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN

De los diseños concluidos en junio de 2019, solo Fonseca ha recibido concepto técnico positivo por parte del Ministerio.

Se han concluido las fases I y II de componente social. Queda únicamente la fase III que acompaña a la obra y la entrega de las instalaciones al municipio.

Se ha acordado con el Ministerio separar a ENTerritorio de la ejecución de programa, pero no ha sido posible llevarlo a cabo hasta que no liquide los contratos que actualmente mantiene con los consultores diseñadores, estos contratos no pueden ser liquidados hasta que el Ministerio entregue su visto bueno técnico pero problemas prediales y ambientales no lo han permitido.

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A fecha de 31 de diciembre de 2019 el resultado de la ejecución se centra en los pagos a la Entidad Ejecutora y a los diseñadores e interventores que actúan ajustando los documentos aprobados por ventanilla única. El resto de desembolsos se deben a las actividades de seguimiento de AECID, comunicaciones y componente social.

El Programa tiene el avance presupuestario siguiente:

- Fondos comprometidos del FCAS: 18,62 %
- Fondos pagados del FCAS: 7,92 %

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS

En el primer trimestre de 2020 se espera contar con diseños viabilizados, que nos permita conocer el coste de ejecución de los diseños y el plazo de ejecución de las obras.

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD



Aprobación Diseño Cargachiquillo



Cartografía social en Totoró



Taller Ideas en Acción, Polindara



Recorrido trazado Fonseca



Taller Ideas en Acción, Fonseca



Mapeo comunitario, Fonseca



Taller Ideas en Acción, San Onofre



Socialización, San Onofre



Taller Ideas en Acción, San Onofre

4. ENLACES DE INTERÉS

- Ministerio de Vivienda: <http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua>
- FCAS: <http://www.aecid.es/ES/FCAS>