


 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	 aecid	 cooperación española	 FCAS Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
CÓDIGO: HND-015-B	HONDURAS		
INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRADA DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO GOASCORÁN			

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. OBJETIVO GENERAL¹

Mejorar las condiciones de la vida de los habitantes de la cuenca del río Goascorán, a través del incremento de la cobertura de agua y saneamiento, con criterios de sostenibilidad y bajo enfoque de la gestión integral del recurso hídrico, así como del fortalecimiento de las instituciones locales y regionales.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS²

- Contribuir con el incremento de la cobertura sostenible de agua potable en 8 municipios de la cuenca del Río Goascorán.
- Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios básicos de saneamiento en 7 municipios de la cuenca del río Goascorán.
- Contribuir a reforzar el sistema institucional en 11 municipios de la cuenca del río Goascorán para una adecuada gestión del sector agua que favorezca la gestión pública transparente y participativa del recurso.
- Contribuir a la gestión del recurso hídrico de la cuenca del río Goascorán para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

1.3. PLAZOS

Fecha de aprobación C.M.:	15 de octubre de 2010
Fecha de firma del convenio:	13 de diciembre de 2010
Fecha de inicio de ejecución:	12 de septiembre 2013 (Aprobación POG)
Plazo de ejecución:	79 meses (inicialmente 48 meses)
Fecha de finalización de ejecución:	12 de abril 2020

1.4. SOCIOS LOCALES

Entidad beneficiaria:	Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de la Paz (MAMSURPAZ) y Mancomunidad de Municipios Fronterizos (MAFRON)
Entidad ejecutora:	Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de la PAZ, MAMSURPAZ

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA


Fuente de financiación	Importe (€)	Porcentaje (%)
Aportación FCAS	4.503.468,31 €	93,08 %
Aportación local³	334.722,85 € ³	6,92 %
TOTAL	4.838.191,16 €	100%

^{1,2} Según Modificación de Resolución de concesión del 14 de diciembre de 2018, que actualiza los objetivos del Programa.

³ Según modificación de POG aprobada el 23 de julio de 2018.

1.6. ÁMBITO DE TRABAJO

Zona de actuación:



Tipo de Actuación: Infraestructura de Agua y Saneamiento, Fortalecimiento Institucional, Gestión Integral del Recurso Hídrico.
Zona de ejecución: Urbano y Rural
Beneficiarios: 33.214

2. LÍNEAS DE TRABAJO

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA

Componente I: Infraestructura de agua y saneamiento

Mejorar el acceso sostenible a los servicios de agua potable y saneamiento de la población de la cuenca del río Goascorán, a través de la dotación de las infraestructuras de agua potable y saneamiento que cumplen con los criterios de calidad, cantidad y sostenibilidad adecuados.

Componente II: Fortalecimiento de la gestión integrada de la cuenca media y baja del Río Goascorán

Contribuir a la conservación de la cuenca alta y media del río Goascorán, a través de la reforestación de las microcuencas contribuyentes y el desarrollo de una estrategia de educación ambiental.

Componente III: Fortalecimiento municipal y comunitario

Contribuir a la promoción de la participación de los gobiernos locales, de las organizaciones locales y de la sociedad civil en la prestación sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento y la gestión integral del recurso hídrico, así como a la implementación de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento.

2.2. AVANCES EN HITOS

- Con fecha 13 de diciembre de 2010 se firmó el Convenio de Financiamiento entre la Mancomunidad Mamsurpaz y el ICO.
- El 4 de noviembre de 2011 se aprobó el Reglamento Operativo del programa y el 12 de septiembre de 2013 el Plan Operativo General del programa.
- En 2017 se amplía del plazo de ejecución por 31 meses, llevando a la fecha de finalización del programa el 12 de abril de 2020.
- En 2018 se reformula el Plan Operativo General del programa con motivo de la necesidad de actualización a nivel técnico y presupuestario de las obras de algunas comunidades. En octubre de 2019 esta actualización sufre una redistribución presupuestaria (nomenclatura y matrices económicas) para adecuarse al POA2019, que fue aprobado de forma definitiva en junio de 2019.

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN

Componente Infraestructura:

- Finalizada la obra del sistema de agua del Mineral, Lauterique.
- Finalizadas las letrinas del municipio de Guajiquiro.
- Finalizada la obra del alcantarillado sanitario de San Antonio del Norte.
- Finalizada la obra del alcantarillado sanitario de San Juan.
- Finalizadas Obras de Complementarias Planta de Tratamiento San Juan, La Paz.
- Finalizadas las letrinas de los Municipios de Langue y San Francisco de Coray, pertenecientes a la mancomunidad Mafron.
- Finalizadas las Obras del Alcantarillado Sanitario de Guajiquiro (red) y del Sistema de Agua Potable de Mercedes de Oriente.
- Finalizadas las Obras de Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de las comunidades del Calichal, Montecrudo y Las Anonas, Aguanqueterique, La Paz.
- Finalizadas las obras de Mejoras del Sistema de Agua Potable del Chagüitón, varias comunidades de los municipios de San Antonio del Norte y San Juan.
- Finalizadas I etapa de las obras de Mejoras al Sistema de Agua del Casco Urbano de Alianza, Valle.
- En desarrollo las obras de "Alcantarillado Sanitario de Lauterique".
- En desarrollo las obras de "Construcción del sistema de Agua Potable de Aguanqueterique Centro".
- En desarrollo las obras de "Construcción del Sistema de Agua Potable de las comunidades de Caridad y La Cañada".
- En desarrollo la II etapa de las obras de letrinas en los municipios de San Francisco de Coray y Langue.
- En desarrollo la III etapa de las obras de letrinas en los municipios de San Francisco de Coray y Langue.
- En desarrollo la I etapa de las obras de letrinas en el municipio de Aramecina, Valle.
- En desarrollo la II etapa de las obras de letrinas en el municipio de Aramecina, Valle.
- En desarrollo las obras "Construcción del Tanque Elevado del Aceituno, municipio de Alianza, Valle".
- En desarrollo las obras "Construcción del Sistema de Agua Potable de la comunidad del Níspero, municipio de San Juan".
- En desarrollo las obras "Construcción de Tanques de Distribución de las comunidades de San Juan".
- En desarrollo la II etapa de las obras "Construcción del Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Casco Urbano de Guajiquiro, Departamento de Valle.
- En desarrollo las obras Complementarias del Sistema de Agua Potable para las comunidades de Casco Urbano de Mercedes de Oriente, Las Lomas, El Sitio, Guacamayas/Ceniceras".
- Licitadas II etapa de compras de suministros para la mejora del sistema de agua potable de Alianza, Valle.
- Finalizadas las consultorías del diseño de las obras del programa.

Componente de Fortalecimiento:

- Reuniones de socialización de los proyectos de obras en ejecución.
- Desarrollo de actividades varias por parte de la Unidad de Agua mancomunada de Mamsurpaz.

- Desarrollo del acuerdo de colaboración con la ONG ASOMAINCUPACO para el desarrollo de varias actividades de fortalecimiento a las JJAA del programa.
- Desarrollo del convenio con el CONASA para la conformación de las COMAs y USCLs de los municipios del programa.
- Intercambio de Experiencias a la Unidad Técnica Municipal de Agua y Saneamiento (UTMAS), y a la UMD Aguas de las Nieves, del Municipio de San Antonio de Cortes, departamento de Cortes.

Componente de Gestión Integral del Agua:

- Ejecución de estrategia de educación ambiental, mediante el desarrollo de talleres sobre desechos sólidos en varias escuelas.
- En funcionamiento los viveros de MAMSURPAZ y MAFRON.
- Gestiones para obtención de declaratorias de zonas de protección de agua.
- Seguimiento al cumplimiento de medidas de ambientales en obras en ejecución.
- Contratación de consultoría de planes de manejo de cuencas.

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A fecha del 31 de diciembre del 2019 el Programa tiene, con respecto al Plan Operativo Global (POG), los avances presupuestarios siguientes:

- Fondos comprometidos del FCAS: 92,7%
- Fondos pagados del FCAS: 84,4%

2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS

Componente Infraestructura:

- Se espera la finalización de las obras en ejecución, y se pretende dar un seguimiento post construcción para garantizar la sostenibilidad de los proyectos.
- Se espera poder contratar las obras de letrinas de Guajiquiro (mejoras) y la construcción del sistema de Agua Potable de los llanos, municipio de Langue.
- Se espera poder suministrar dos lotes adicionales de tuberías para las mejoras al Sistema de Agua Potable de Alianza, Departamento de Valle.

Componente de Fortalecimiento:

- Culminar el convenio de colaboración la ONG ASOMAINCUPACO, especializada para el desarrollo de las capacitaciones a las JJAA, fortalecer a los prestadores de servicio en operación y mantenimiento, tarifas y uso de Agua.
- Culminar el convenio de colaboración con CONASA, lograr fortalecer las COMAs y USCLs recién creadas y fortalecimiento de los gobiernos locales.

Componente GIRH:

- Fortalecimiento a consejos de microcuencas.
- Gestiones para declaratoria de zonas productoras de agua.

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD



Fotografía 1: Obras de "Construcción del Sistema de Agua de Aguanqueterique Centro" (2019).



Fotografía 2: Obras "Construcción del Alcantarillado y PTAR Casco Urbano Lauterique" (2019).



Fotografía 3: Fortalecimiento a las comunidades en saneamiento en el marco del convenio de ASOMAINCUPACO (2019).



Fotografía 4: Talleres de tarifa a los prestadores de servicios en el marco del convenio de ASOMAICUPACO (2019).

4. ENLACES DE INTERÉS

- AECID: <http://www.aecid.hn>
- FCAS: <http://www.aecid.es/ES/FCAS>