

			
CÓDIGO: SLV-001-B	EL SALVADOR		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ÁREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.			

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es mejorar los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico en áreas rurales periurbanas clasificadas en situación de pobreza, a través de la introducción, mejora, rehabilitación y/o ampliación de los sistemas, así como del fortalecimiento de las instituciones ejecutoras.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico en zonas periurbanas y rurales, con calidad y equidad.
- Fortalecer las capacidades Institucionales para la gestión, administración, operación y mantenimiento de los sistemas.

1.3. PLAZOS

Fecha aprobación C.M:	30 de octubre de 2009
Fecha de firma del convenio:	3 de diciembre de 2009
Fecha de inicio de ejecución:	1 de julio de 2011 (Aprobación POG) ¹
Plazo de ejecución:	78 meses (inicialmente 60 meses)
Fecha de fin de ejecución:	31 de diciembre de 2017
Fecha cierre de programa:	15 de mayo de 2018

1.4. SOCIOS LOCALES

Entidad beneficiaria:	Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) del Gobierno de El Salvador
Entidad ejecutora:	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ejecutor principal y Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Social (FISDL) ejecutor delegado.

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente de financiación	Importe (€)	Porcentaje (%)
Aportación FCAS	16.238.159,68€	80%
Aportación local	4.059.539,91€	20%
TOTAL	20.297.699,59€	100%

¹ El plazo de ejecución se computa desde la aprobación del Plan Operativo General (POG).

1.6. ÁMBITO DE TRABAJO

Zona de actuación Nivel nacional.



Tipo de intervención: Infraestructura de agua potable y saneamiento
Fortalecimiento institucional

Zona de ejecución: Urbano precario, Periurbano y rural

No. Beneficiarios: 50.000 hab. zonas periurbanas (en condiciones de pobreza extrema y alta)
10.000 hab. zonas rurales (municipios clasificados en pobreza extrema alta)

2. LÍNEAS DE TRABAJO

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA

Componente I: Infraestructura en agua potable y saneamiento básico en zonas periurbanas y rurales del país.

Contempla intervenciones en infraestructuras de agua potable y saneamiento como medio de contribuir al alivio de la pobreza, en:

1. Asentamientos urbanos calificados en estado de precariedad. (ANDA)
2. El medio rural en municipios calificados de pobreza extrema. (FISDL)

Componente II: Fortalecimiento institucional de las entidades ejecutoras

1. Para la ANDA, el fortalecimiento institucional está enfocado a dotar de capacidad al recurso humano, así como de herramientas y equipos para que apoyen las labores de administración y operación de los sistemas de agua potable y saneamiento.
2. Para el FISDL, se contempla el fortalecimiento de las capacidades de ejecución con las que cuenta actualmente la institución, así como acciones enfocadas a lograr un mayor impacto e integralidad en las intervenciones que desarrolla, entre los que se encuentran la realización de productos específicos, la elaboración de una línea base y evaluación de impacto del Programa.

2.2. EL PROGRAMA EN LA ACTUALIDAD: FINALIZADO

El programa finalizó el 31 diciembre 2017, logrando para el componente I la finalización de 24 obras y quedando pendientes de finalizar 3 obras a cargo del FISDL. Posteriormente se dio continuidad a estas obras con fondos propios de FISDL, una de las cuales se ha culminado y se encuentra en servicio, otra ha finalizado y está pendiente de ponerse en servicio, y la última está ultimando su cierre..

En cuanto al componente II de fortalecimiento institucional está finalizado al 100%.

El Programa alcanzó un avance presupuestario del 100,41% con fondos FCAS e intereses. El remanente del programa ha sido traspasado al programa SLV-056-B, por un monto de 581.550,52€.

2.3. RESULTADOS

Componente I: Infraestructura en agua potable y saneamiento básico en zonas periurbanas y rurales del país.

1.1 ANDA: vinculado al aumento en los niveles de cobertura de agua potable y saneamiento

Se han finalizado las 14 obras periurbanas programadas en el POG. Complementariamente a estas obras, con fondos del programa más intereses y fondos de la recuperación del IVA (Impuesto al Valor Agregado) pagado indebidamente, se han finalizado 5 obras más, de ellas 3 de alcantarillado de Britania, Chela y Las Marias I y II, 1 de agua potable en San Lorenzo y 1 de agua potable y saneamiento en la comunidad de Santa Gertrudis.

En total ANDA suma 19 obras finalizadas y en servicio.

Beneficiarios periurbanos y rurales en agua potable y saneamiento finalizados y en servicio : 122.398, más de los inicialmente comprometidos en el programa que son 50.000. Los 16 proyectos periurbanos benefician a 114.904 personas.

Incluidas en las 19 obras programadas, ANDA ha ejecutado 3 obras de rehabilitación o ampliación de sistemas rurales, la de Roquinte, El Playón e Isla de Méndez, están en servicio, dan servicio a 7.494 beneficiarios.

ANDA presenta un avance físico a la fecha del 100% de las 13 obras inicialmente programadas, pero siguió ejecutando y finalizando 6 obras más gracias a los fondos provenientes de intereses y del IVA recuperado.

Se ha establecido un convenio entre el Ministerio de Salud y ANDA para la generación de estadísticas de salud específicas.

1.2 FISDL: ejecución de los proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de sistemas rurales

De las 8 obras programadas del FISDL, 6 están en servicio, 1 está finalizada y pendiente de ponerse en servicio y 1 sigue en ejecución, Concepción. Este proyecto que se está finalizando actualmente con fondos propios del FISDL, sumara 1.440 beneficiarios mas. Se están realizando reuniones periódicas con el FISDL para medir los avances de la obra y entrega de la misma

A modo de resumen indicar que a la fecha se alcanza la cifra de 10.248 beneficiarios rurales abastecidos por el FISDL, con lo que se prevé dar servicio a futuro por parte de FISDL a un total de 11.688 beneficiarios rurales. Este número sumado a los 7.494 beneficiarios rurales de ANDA, da una proyección de 19.182 beneficiarios rurales, obteniendo así un resultado superior a la meta prevista en el programa que era de 10.000 beneficiarios.

Componente II: Fortalecimiento institucional de las entidades ejecutoras

Consistió en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la ANDA para la ejecución de proyectos. Para lograr este resultado, las acciones se enfocaron en fortalecer el Equipo de Gestión de la ANDA Fondos BID/FCAS.

Se capacitaron 17 técnicos de la ANDA: 3 técnicos en Microsoft Project 2010 y 14 técnicos en operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento.

Se suministraron equipos para el uso en cada una de las Gerencias Regionales de la ANDA, integrados por dos juegos de herramientas; equipos menores y mangueras para bombas achicadoras.

En el primer semestre de 2014, se ejecutó el Plan de Visibilidad en relación con la campaña del buen uso del agua y aplicación de hábitos de higiene en la población beneficiaria del área rural. Este plan fue desarrollado por la Unidad de Comunicaciones y coordinado por la Gerencia Ejecutora de Programas en Agua y Saneamiento Fondos BID/AECID.

La consultoría para la sistematización sobre agua potable y saneamiento en 162 municipios de El Salvador se canceló y el monto se reorientó al rubro infraestructura. Esta actividad se realizará con otros fondos de cooperación diferentes a FCAS.

El componente se ejecuto al 100%.

2.4. LECCIONES APRENDIDAS

La utilización de los intereses generados por los recursos del programa junto con los fondos de la recuperación del IVA (Impuesto al Valor Agregado), ha permitido la finalización de obras complementarias, no programadas inicialmente, lo que ha significado ampliar las metas previstas.

Además, se tienen las siguientes lecciones aprendidas:

- Reforzar la alianza con el Ministerio de Salud (MINSAL). Establecer además un protocolo Institucional MINSAL-ANDA-FISDL para reforzar los sistemas gestionados desde las juntas comunitarias, liderado por la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades rurales.
- Unificar las estrategias del componente social de todas las entidades participantes, e involucrar a las comunidades donde se va a intervenir.
- Establecer una estrategia y un plan de sostenibilidad financiera con la Gerencia de atención a sistemas y comunidades rurales.
- Establecer indicadores de género desde la formulación del programa y recoger datos de la línea de base desde el inicio de los proyectos.
- Implementar tecnologías que tengan buena aceptación entre los usuarios, por lo que es prioritario que los usuarios estén presentes desde el diseño de la intervención.
- Dirigir los futuros proyectos hacia intervenciones de depuración de aguas para disminuir la alta contaminación existente, ya que las aguas se descargan sin tratamiento.
- Se recomienda la construcción de módulos sanitarios internos, ya que en los proyectos implementados las conexiones domiciliarias se han instalado hasta el frente de las viviendas (no en el interior)

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD



Conjunto de Fotografías de las charlas educativas y colocación de afiches en las viviendas de las familias beneficiarias del proyecto en Santa Gertrudis San Martín, noviembre y diciembre 2017.

4. ENLACES DE INTERÉS

- ANDA <http://www.anda.gob.sv/>
- FISDL <http://www.fisd.l.gob.sv/>
- Ministerio de Medio ambiente <http://www.marn.gob.sv/>
- FCAS: <http://www.aecid.es/ES/FCAS>