

				
CÓDIGO: HTI-002-M Rural (BID Préstamo: - y BID Donación: GRT/WS-12147-HA)	HAITÍ			
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL (II)				

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo de esta operación es mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de las comunidades rurales mediante el suministro de servicios sostenibles de agua potable y saneamiento. El propósito del programa consiste en incrementar en dichas comunidades el número de hogares con acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los Objetivos específicos son:

- La construcción, ampliación o rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento que cumpla con los criterios establecidos técnicos, financieros y socio-económicos y ambientales así como la construcción de los sanitarios en las escuelas públicas y centros de salud (dispensarios) de las comunidades beneficiarias.
- Fortalecer la capacidad de las comunidades para identificar, sistematizar y presentar sus demandas de servicios que respondan a sus necesidades.
- Apoyar la transición de la oficina local del SNEP al operador regional en el futuro, OREPA Centre, y el establecimiento de la división rural de la DINEPA en el departamento.
- Contribuir a la erradicación de los helmintos transmitidos por el contacto con el suelo en el departamento de Artibonite y complementar las actividades de la División de Protección Social y Salud (SPH).

1.3. PLAZOS

Fecha aprobación Directorio:	28 de Abril de 2010
Fecha de firma del convenio:	10 de Junio de 2010
Fecha de elegibilidad:	10 de Marzo de 2011
Fecha de inicio de ejecución:	10 de Junio de 2010
Plazo de ejecución:	5 años
Plazo actual estimado de ejecución:	7 años
Fecha estimada de fin de ejecución:	31 de mayo de 2017

1.4. SOCIOS LOCALES

Entidades ejecutoras: Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA)

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente de financiación ¹	Importe (USD)	Porcentaje (%)
Aportación FCAS	10.000.000	100%
Otros aportes	0	0%
TOTAL	10.000.000	100%

¹ Valores del Convenio de Financiación.

DESEMBOLSOS USD					
31 de Diciembre de 2016			31 de Diciembre de 2017		
Donación	Otros Aportes	Total	Donación	Otros Aportes	Total
9.159.568	0	9.159.568	10.000.000	0	10.000.000

COMPROMISOS USD					
31 de Diciembre de 2016			31 de Diciembre de 2017		
Donación	Otros Aportes	Total	Donación	Otros Aportes	Total
9.770.331	0	9.770.331	10.000.000	0	10.000.000

1.6. ÁMBITO DE TRABAJO

Zona de actuación: Departamento de Artibonite



Tipo de intervención: Infraestructura de abastecimiento y saneamiento
Fortalecimiento institucional

Zona de ejecución: Rural

No. Beneficiarios: 60.000 habitantes

2. LÍNEAS DE TRABAJO

2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA

Componente I: Inversiones en sistemas de agua y saneamiento en el medio rural. Este componente permitirá financiar la construcción de sistemas de agua y saneamiento, y en concreto las siguientes actividades: (i) estudios de viabilidad y diseño finales; (ii) construcción, ampliación o rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento que cumplan con criterios establecidos de orden técnico, financiero, socioeconómico y ambiental; (iii) protección de fuentes de agua, y (iv) supervisión de obras. Mediante este componente se financiará también la adquisición de materiales, la construcción de estructuras de captación de agua de manantiales (o en algunos casos la perforación o excavación de

pozos e instalación de bombas), decantadores y estanques de sedimentación, así como la instalación y la puesta en marcha del proyecto. En función de ciertos criterios, el programa también atenderá a las comunidades que deseen rehabilitar su sistema de agua potable. Cada proyecto de agua potable incluirá medios adecuados de eliminación de excrementos mediante el uso de letrinas familiares o, en el caso de viviendas que posean conexión propia, sistemas más modernos de eliminación de desechos. Está previsto construir pequeñas infraestructuras de saneamiento, esencialmente locales, diseñadas para mitigar el impacto ambiental de las aguas residuales asociado a un mayor suministro de agua potable. El programa también financiará la construcción de bloques sanitarios en las escuelas y centros de salud (dispensarios) de las comunidades beneficiarias.

Componente II: Promoción, extensión comunitaria e iniciación y seguimiento de proyectos. Mediante este componente se financiarán las siguientes actividades: (i) actividades de pre inversión centradas en el desarrollo comunitario y encaminadas a la creación y el fortalecimiento de un comité local de agua potable; (ii) definición y clasificación por prioridad de las propuestas de proyecto a través de un proceso participativo; (iii) preparación y presentación por las comunidades de propuestas de proyecto a DINEPA; (iv) revisión de los esquemas tarifarios para cubrir los gastos de operación y mantenimiento; (v) capacitación y asistencia técnica para el operador del sistema; (vi) programas de extensión dirigidos a generar mayor conciencia sobre temas de medio ambiente y salud pública entre los usuarios de sistemas hídricos, y (vii) actividades de seguimiento una vez finalizada la construcción. Este componente permitirá fortalecer la capacidad de las comunidades para identificar, sistematizar y presentar demandas de servicios adaptados a sus necesidades. Durante la ejecución del proyecto, se brindará capacitación a los CAEPA con el fin de asistirlos en la organización de algunos de sus sistemas y procedimientos administrativos (como control de inventarios, contabilidad, etc.). La campaña de extensión comunitaria cubrirá asimismo asuntos ambientales, entre ellos la protección de fuentes de agua potable, junto con actividades de educación comunitaria en higiene y saneamiento.

Componente III: Fortalecimiento institucional. Este componente tiene por finalidad respaldar el establecimiento del futuro regulador regional, la OREPA Centre, la división rural de DINEPA y DINEPA, en lo que respecta al diseño y seguimiento de proyectos rurales. Dentro de este componente se financiarán específicamente las siguientes actividades: (i) refuerzo de capacidades del personal local en contabilidad, administración, gestión de proyectos, gestión ambiental y social y adquisiciones, y (ii) contratación de personal adicional y compra de equipos.

Componente IV: Erradicación de helmintos transmitidos por el contacto con el suelo. Tomando como base la reducción de riesgos derivada de la provisión de servicios de agua y saneamiento y las medidas de educación en higiene, este componente se propone contribuir a la erradicación de los helmintos transmitidos por el contacto con el suelo en el departamento de Artibonite y complementa las actividades de la División de Protección Social y Salud (SPH) del Banco (33% de la población de Artibonite tiene helmintos). Este componente permitirá financiar (i) campañas semestrales de tratamiento mediante la administración de fármacos antihelmínticos; (ii) acciones de comunicación y educación sobre los helmintos transmitidos por el contacto con el suelo conjuntamente con campañas de sensibilización sobre higiene y saneamiento, y (iii) actividades de seguimiento y control. Los mecanismos de ejecución y evaluación serán los mismos utilizados por SPH. Como parte de este componente se fortalecerá la capacidad de DINEPA en los ámbitos de sensibilización comunitaria, supervisión técnica y gestión de operaciones, financiamiento de personal especializado y capacitación. También se financiará el desarrollo del Observatorio del Agua (Observatoire de l'Eau) instituyendo una base de datos de los sistemas hídricos que existen en el departamento

2.2. AVANCES EN HITOS

PRÓRROGA DEL PLAZO:

Varios eventos dificultaron la ejecución en 2016:

i) hubo lluvias abundantes que dificultaron la finalización de obras, ii) obras adicionales requeridas para consolidar unas infraestructuras en comunidades alejadas y difíciles de acceso; iii) el huracán Matthew que destrozó instalaciones y caminos de acceso; iv) disturbios socio-políticos que complicaron la logística de la ejecución del programa; y v) necesidad de acordar una alianza estratégica con AECID para consolidar los avances del programa y así fortalecer al sector rural a nivel nacional. En razón de estas complicaciones, unas actividades tuvieron que ser culminadas con atraso, explicando la ampliación hasta el final de mayo 2017.

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN

AVANCES EN LA EJECUCIÓN

Gracias a la coordinación entre la AECID y el BID se ha podido destinar fondos de la cartera bilateral a financiar proyectos ya diseñados de la cartera multilateral que habían quedado sin financiar. Esos proyectos son Pye Kabwet, Savane Longue, Banique. Todos se beneficiarían del financiamiento AECID (bilateral). Quedan sin embargo dos proyectos (Gros Morne y 5 SAEP en Marmelade) que por el momento no cuentan con financiación para su ejecución. El acuerdo entre AECID y BID ha permitido, igualmente, dar continuidad al personal de la unidad ejecutora, permitiendo así que la experiencia adquirida repercuta en favor de la capacidad institucional de la DINEPA.

El programa también ha avanzado en la elaboración de la Guía Metodológica de Ingeniería Social, mediante, entre otras actividades, un viaje de capacitación a Bolivia, aunque la falta de recursos remanentes hace pensar que no se puedan cumplir los objetivos inicialmente marcados.

También se ha logrado completar actividades con los Bayakous (limpiadores manuales de lodos en letrinas) mediante el equipamiento de estos trabajadores nocturnos e incorporación de nuevas herramientas. Durante el 2017 se terminará este proceso y se comprobará su utilidad en condiciones reales.

PRODUCTOS Y RESULTADOS

1. Resultados físicos (2016):

Avances de resultados.				
Indicador ²	Previsto a diciembre 2016	Logrado a diciembre 2016	Logrado a Mayo 2017	Previsto al final del proyecto
Número de personas con acceso a agua potable.	60.000	63.443	63.443	60.000
Número de personas con acceso a saneamiento básico.	10.800	10.953	10.953	10.800
Número de personas con aguas residuales tratadas.	0	0	0	0
Número de personas capacitadas en las instituciones.	55	71	71	55

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

	Comprometido Diciembre 2016 (USD)	Desembolsado Diciembre 2016 (USD)
OBRAS	4.914.821	4.914.821
CONSULTORIA	4.593.921	4.135.658
BIENES Y SERVICIOS	261.589	109.089
	9.770.331	9.159.568

2.5. RIESGOS

² En muchos casos la unidad con la que se mide los resultados son hogares. Cuando este es el caso se aplica un coeficiente medio de 5 personas por hogar para convertir hogares en personas.

Riesgo	Medida de mitigación
<ul style="list-style-type: none"> Falta de nuevo financiamiento para el área rural. Riesgos en las actuaciones desarrollo comunitario. 	<ul style="list-style-type: none"> La Unidad Ejecutora completó varios proyectos que serán financiados por los fondos administrados por la AECID. Por falta de financiamiento, el apoyo a la ingeniería social podrá avanzar algo, pero requerirá esfuerzos adicionales tan pronto un nuevo financiamiento esté disponible.

2.6. ACTIVIDADES PREVISTAS

No se han especificado acciones futuras.

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD

4. ENLACES DE INTERÉS

- <http://www.dinepa.gouv.ht/>
- <http://www.aecid.ht/>
- <http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/donde-trabaja/paises/haiti.html>