
	
<b>CÓDIGO: URY-001-M</b> (BID Préstamo: - y BID Donación: GRT/WS-12278-UR)	<b>URUGUAY</b>			
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN ESCUELAS<sup>1</sup></b>				

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo del programa es contribuir a incrementar el acceso a servicios de agua potable en las comunidades rurales dispersas del país con el fin de que las familias que no cuenten con dichos servicios, puedan llegar a tenerlo a corto plazo mejorando así su calidad de vida. Además se contribuirá a la rehabilitación de la infraestructura hidrosanitaria y a promover una solución adecuada al manejo de aguas residuales en las escuelas rurales de las comunidades incluidas en el Programa. Este proyecto contribuirá a cumplir con las metas del milenio en el abastecimiento de agua potable y saneamiento en el sector rural de Uruguay.

### 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los Objetivos específicos son:

- Dar abastecimiento de agua potable en comunidades rurales que cumplan con los criterios de elegibilidad y priorización previamente establecidos en el programa
- Rehabilitar la infraestructura hidrosanitaria y dar una solución adecuada al manejo de aguas residuales en las escuelas rurales, de manera que se elimine cualquier riesgo sanitario y que los estudiantes tengan acceso al agua potable para beber y para la preparación de alimentos, acceso a servicios sanitarios apropiados, y puedan generar hábitos adecuados de higiene.

### 1.3. PLAZOS

<b>Fecha aprobación Directorio:</b>	28 de Julio de 2010
<b>Fecha de firma del Convenio:</b>	15 de Septiembre de 2010
<b>Fecha de elegibilidad:</b>	22 de Julio de 2011
<b>Fecha de inicio de ejecución:</b>	15 de Septiembre de 2010
<b>Plazo inicial de ejecución:</b>	4 años
<b>Plazo actual estimado de ejecución:</b>	5 años y 9 meses
<b>Fecha estimada de fin de ejecución:</b>	15 de Junio 2016

### 1.4. SOCIOS LOCALES

<b>Entidades ejecutoras:</b>	Obras Sanitarias del Estado (OSE) y Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP)
------------------------------	---

<sup>1</sup> En la cartera de programas del FCAS existen dos con el mismo código URY-001-M cuyos títulos e importes respectivos son:

- Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Pequeñas Comunidades Rurales, con la misma cantidad a aportar por parte de FCAS como Local de 4.173.508,48 €; y,
- Aportación complementaria a la componente II (Inversiones de Saneamiento al Interior de las Escuelas) del Programa de Abastecimiento de Agua Potable a pequeñas Comunidades Rurales, con la misma cantidad a aportar por parte de FCAS como Local de 611.645,73 €.

**1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Fuente de financiación <sup>2</sup>	Importe (USD)	Porcentaje (%)
Aportación FCAS	6.850.000	50%
Aportación local	6.850.000	50%
<b>TOTAL</b>	<b>13.700.000</b>	<b>100%</b>

**DESEMBOLSOS USD<sup>3</sup>**

31 de Diciembre de 2016			31 de Diciembre de 2017		
Donación	Otros Aportes	Total	Donación	Otros Aportes	Total
6.850.000	5.338.877	12.188.877	6.850.000	6.850.000	13.700.000

**COMPROMISOS USD<sup>4</sup>**

31 de Diciembre de 2016			31 de Diciembre de 2017		
Donación	Otros Aportes	Total	Donación	Otros Aportes	Total
6.850.000	6.850.000	13.700.000	6.850.000	6.850.000	13.700.000

**1.6. ÁMBITO DE TRABAJO**

**Zona de actuación:** El proyecto trabajará en 355 en los 17 departamentos del país (exceptuando Montevideo).



**Tipo de intervención:** Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.  
Fortalecimiento institucional y Desarrollo comunitario

**Zona de ejecución:** Rural: Pequeñas comunidades rurales dispersas y sus escuelas, contribuyendo a la consecución del objetivo meta de lograr una cobertura de agua potable del 100% de la población rural dispersa a nivel nacional.

**No. Beneficiarios:** 24.000 habitantes

**2. LÍNEAS DE TRABAJO****2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA**

Componente I: Inversiones para abastecimiento de agua potable. Este componente tiene por objeto construir sistemas de abastecimiento de agua potable en comunidades rurales que cumplan con los criterios de elegibilidad y priorización previamente establecidos en el Programa. Este componente financiará estudios de pre inversión, diseños, obras de infraestructura y la supervisión de las mismas.

Componente II: Inversiones de saneamiento al interior de las escuelas. Este componente tiene por objeto rehabilitar la infraestructura hidrosanitaria dentro de la escuela y rehabilitar o construir soluciones

<sup>2</sup> Valores del Convenio de Financiación.

<sup>3</sup> Datos económicos de Mayo de 2016.

<sup>4</sup> Datos económicos de Mayo de 2016.

individuales de saneamiento para escuelas cuyas soluciones existentes generen un riesgo sanitario. Este componente financiará las obras de infraestructura, estudios de pre-inversión, diseños y la supervisión de las obras.

**Componente III: Desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional.** Este componente tendrá como objetivo contribuir a mejorar la gestión de Obras Sanitarias del Estado ("OSE") en el ámbito del Programa, y de los organismos que intervengan en la gestión del mismo, como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ("MGAP") y la correspondiente Intendencia Municipal. Esto incluye actividades de apoyo, de asistencia técnica y capacitación. De igual manera, se desarrollará un esquema institucional dentro de la OSE para el acompañamiento social a las comunidades beneficiarias, lo que incluye, entre otros, educación sanitaria, uso y cuidado de la infraestructura instalada, el pago de tarifas, el uso eficiente del agua, y la protección de los recursos hídricos. Este componente financiará la contratación del personal a cargo de los talleres de educación, consultorías, estudios para el desarrollo del esquema institucional, actividades de capacitación, materiales y equipos.

## 2.2. AVANCES EN HITOS

- El 19 de Mayo de 2014 se aprueba una prórroga de 12 meses
- El 5 de Junio de 2015 se aprueba una 2da prórroga de 9 meses

## 2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN

- La componente de acceso a fuentes de agua segura se ha completado en más de un 95%.
- La componente de mejora a la infraestructura hidrosanitaria se ha completado en más de un 99%.
- Las metas de personas beneficiadas tanto con acceso a agua potable como a saneamiento básico, así como de personas capacitadas para el uso adecuado del agua ya han sido cumplidas.

### PRODUCTOS Y RESULTADOS

#### Avances de resultados.

<i>Indicador<sup>5</sup></i>	<i>Previsto a Diciembre 2015</i>	<i>Logrado a Diciembre 2015</i>	<i>Previsto a Junio 2016</i>	<i>Final del proyecto</i>
Número de personas con acceso a agua potable.	15.000	16.200	19.000	14.400
Número de personas con acceso a saneamiento básico.	2.782	2.872	2.900	1.473
Número de personas con aguas residuales tratadas.	2.782	2.782	2.900	1.473
Talleres de capacitación a la comunidad.	1.764	1.441	1.585	842

## 2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

	Comprometido Diciembre 2016 (USD)	Desembolsado Diciembre 2016 (USD)
OBRAS	2.212.386	2.212.386
CONSULTORIA	1.088.039	1.088.039
BIENES Y SERVICIOS	3.549.575	3.549.575
	<b>6.850.000</b>	<b>6.850.000</b>

<sup>5</sup> En muchos casos la unidad con la que se mide los resultados son hogares. Cuando este es el caso se aplica un coeficiente medio de 4 personas por hogar para convertir hogares en personas.

**2.5. RIESGOS**

Riesgo	Medida de mitigación
<ul style="list-style-type: none"><li>No se identifican riesgos ya que las intervenciones para finalizar el programa ya han sido identificadas y cada una tiene un proyecto asociado.</li></ul>	

**2.6. ACTIVIDADES PREVISTAS**

No se han especificado acciones futuras.

**3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD****4. ENLACES DE INTERÉS**

- OSE: <http://www.ose.com.uy/>
- ANEP: <http://www.anep.edu.uy/>
- OTC AECID: <http://www.aecid.org.uy/>